



1.mérföldkő: 2018.07.31.

A projektmenedzsment 2017. november 16-án megkezdte tevékenységét a projekt sikeres lebonyolítása érdekében. A projektmenedzseri és projektasszisztensi feladatokat célfeladat, a pénzügyi vezető munkaszerződés, a szakmai vezető pedig megbízási szerződés keretében látja el. A Közbeszerzési Értesítőben 2018. február 23-án megjelent az építési kivitelezésre vonatkozó felhívás, három másik iskolával együtt, részajánlattételi lehetőségeket biztosítva. A megadott határidőig a fertőszéplaki Széchenyi Ferenc Általános Iskola tekintetében 3 árajánlat érkezett be. A tárgyalási szakaszt követően végső árajánlatot két gazdasági szereplő adott, melyek közül a kedvezőbb árajánlatot adó került kiválasztásra. Az ajánlattevők 2018. 05.17. napjáig megtették végső árajánlataikat, a bíráló bizottság ezeket elbírálta, és 2018. 05.25-én a KFF tanúsítvány kiállítása miatt az EMIR felületen csatolásra került valamennyi dokumentum, a KFF pedig 2018. június 7-én kiállította a közbeszerzési záró tanúsítványt. A vállalozási szerződés 2018. 06.18-án megkötésre került, 2018. június 22-én megtörtént a munkaterület átadása, és egyben megkezdődött a kivitelezési tevékenység. A bontási-kivitelezési munkákat a kivitelező megkezdte, a tetőcsere és nyelvi labor kialakítása zajlik. Az eszközbeszerzésre vonatkozóan, a közbeszerzési szakértővel egyeztetve folyamatban van a beszerzés előkészítése, figyelembe véve az egybe számítási szabályokat a folyamatban lévő további projektekkel együtt. Az építési kivitelezés közbeszerzése mellett párhuzamosan a műszaki ellenőr személyét illetően is lefolytattuk a beszerzést, melynek eredményeképpen 2018. április 3-án megbízási szerződés megkötésére is sor került. A kötelező nyilvánosság keretében a „C” típusú tábla beszerzésre és kihelyezésre is került a beruházás helyszínén.

2.mérföldkő: 2018.09.30.

A projektmenedzsment 2017. november 16-án megkezdte tevékenységét a projekt sikeres lebonyolítása érdekében. A vállalozási szerződés 2018. 06.18-án megkötésre került, 2018. június 22-én megtörtént a munkaterület átadása, és egyben megkezdődött a kivitelezési tevékenység. A vállalozási szerződésben meghatározott feladatokat a kivitelező a vállalt határidőig elvégezte, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Az eszközbeszerzés tekintetében a kültéri sporteszközök beszerzésre és telepítésre is kerültek az iskola udvarán. Az újonnan kialakításra kerülő nyelvi labor bútorjai szintén beszerzésre kerültek. A nyelvi laborhoz kapcsolódóan a laptopok és a switch KEF-en beszerzésre került, a szerződéskötési moratórium lejártát követően megtörténik az eszközök iskolába telepítése is. A szoftver és a headszettek beszerzésére a mai napon járt le az ajánlattételi felhívásban szereplő határidő, melyet követően sor kerül a szerződéskötésre is. A kötelező nyilvánosság keretében a „C” típusú tábla beszerzésre és kihelyezésre is került a beruházás helyszínén.

3.mérföldkő:2018.11.20.

Az eszközbeszerzések a tervezetteknek megfelelően megvalósultak, az eszközök az iskolába kiszállításra, telepítésre kerültek.



4.záró mérőföldkő:2018.11.30.

A projekt fizikai befejezésének időpontjáig a felhívásban előírt összes kötelező tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt tevékenység maradéktalanul megvalósult.

A projekt kommunikációs tevékenységei szerződés szerint megvalósultak: A Soproni Tankerületi Központ oldalán folyamatosan frissítésre került a tájékoztató a projektről. A projekt megvalósítás kezdetén C típusú tábla került kihelyezésre, mely a projekt megvalósítás időszak alatt folyamatosan kint volt és a fenntartási időszakban is kihelyezve marad, jelezve a megvalósult fejlesztést. A megvalósítás időszaka alatt folyamatosan fotóztunk, amelyből fotódokumentációt készítettünk, melyet elektronikusan csatoltunk, míg a Kedvezményezett székhelyén nyomtatva is rendelkezésre áll. Sajtóközleményt adtunk ki a projekt zárásáról és a sajtómegjelenéseket összegyűjtöttük. TÉRKÉPTÉRRE történő feltöltést a rendszer hibájából adódóan még nem tettük meg, azonban amint lehetővé válik, feltöltjük kommunikációs kötelezettségünknek eleget téve.

Horizontális elveknek való megfelelésről szóló nyilatkozatot csatoltuk.

Tervezett műszaki-szakmai eredményünk: A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást segítő, valamint közösségi kül-és beltéri helyiségeinek száma 7 db.

Tervezett indikátoraink:

1. Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma, célérték: 1 db
2. Gyermekgondozás és oktatás: támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása, célérték: 160 fő

Indikátoraink a projekt fizikai befejezésére teljesültek.