

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

1.SZ.MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről a

Név: **Klebelsberg Központ**

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46.

Adószám: 15799658-2-41

Statisztikai számjel: 15799658-8412-312-01

Törzsszám: 799656

Előirányzat-felhasználási keretszámla számlavezetője: Magyar Államkincstár

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00329307-31105187

Képviseli: Hajnal Gabriella, elnök

(a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Név: **REKREATUR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

Székhely: 1076 Budapest Garay utca 45. 2.em. 214.

Adószám: 14539004-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-908447

Pénzforgalmi szolgáltató: MKB Bank Nyrt

Pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-10444113-49020012

Kivitelezői nyilvántartási szám: 11A43554

Képviseli: Kárpáti Ferenc ügyvezető

(továbbiakban: **Kivitelező**)

ELŐZMÉNYEK

1. Az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (jogutódja a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.), mint a Klebelsberg Központ konzorciumvezetője, és mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti uniós nyílt eljárást folytatott le „**KK Komárom-Esztergom, Esztergomi Montágh Imre Int.**” tárgyában (EKR azonosító: EKR001423732019), melyet követően Felek 2020. október 22-én Kivitelezési szerződést (a továbbiakban: **Kivitelezési Szerződés**) kötöttek az **Esztergomi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola** 2500 Esztergom, Dobogókői út 29. szám alatti (Hrsz.: 18203/4) ingatlanon található épülete(ke)n a *Komárom-Esztergom megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése* című és KEHOP-5.2.2-16-2016-00024 azonosító számú projekt alapján végzendő energiahatékonysági korszerűsítési kivitelezési munkák elvégzésére.
2. Felek rögzítik, hogy a jelen módosítást megelőzően nem módosították a Kivitelezési szerződést.
3. Felek rögzítik, hogy a jelen módosítás aláírásának napján a Szerződés hatályban van.

MÓDOSÍTÁS OKA

4. Egyenértékű termék kiváltása – nem jelentős módosítás

A megkötött Kivitelezési szerződés mellékletét képező műszaki szakmai dokumentációban és Kivitelező árajánlatában megnevezett egyes építőanyagok módosítása a teljesítés megkezdésekor történt helyszíni egyeztetést követően vált szükségessé, tekintettel arra, hogy az eljárás megindítása előtt betervezett napelemes rendszer mára elavult, a típust nem forgalmazzák. Helyette egy korszerűbb, nagyobb teljesítményű, kevesebb napelem panelből álló rendszer valósul meg. A kevesebb napelem panelnek köszönhetően az épület tetejére jutó terhelés csökken, ami statikai szempontból is kedvező. A nagyobb teljesítményű napelemes rendszer következtében a „További kapacitás megújuló energia előállítására” vonatkozó indikátor mértéke meghaladja a Támogatási szerződés szerint vállalt indikátorét.

5. A módosítás alapján az eljárást megindító felhívásban rögzített mennyiségek az alábbiak szerint módosulnak:

A közbeszerzés ismertetése a közbeszerzési eljárás megindítása és a szerződéskötés időpontjában	A közbeszerzés ismertetése a jelen szerződésmódosítást követően
„Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:	„Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival	Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Új műanyag nyílászárók 407 m ² (233 db)	Új műanyag nyílászárók 407 m ² (233 db)
Új alumínium nyílászárók 67 m ² (18 db)	Új alumínium nyílászárók 67 m ² (18 db)
Magastető hő- és hangszigetelése (fűjt cellulóz 20-50 cm vastagságban) 32 m ³	Magastető hő- és hangszigetelése (fűjt cellulóz 20-50 cm vastagságban) 32 m ³
Padlásfödém hőszigetelése kapcsolódó munkáival (25 cm üveggypot) 245 m ²	Padlásfödém hőszigetelése kapcsolódó munkáival (25 cm üveggypot) 245 m ²
Árkádfödém hőszigetelése (20 cm kőzetgyapot) 15 m ²	Árkádfödém hőszigetelése (20 cm kőzetgyapot) 15 m ²
Lapostető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival	Lapostető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető hő-és vízszigetelése (25 cm EPS) 339 m ²	Lapostető hő-és vízszigetelése (25 cm EPS) 339 m ²
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival	Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS hőszigetelő lemez 16 cm vastagságban 1.710 m ² ,	Homlokzati EPS hőszigetelő lemez 16 cm vastagságban 1.710 m ² ,
Tűzgátló sávok kialakítása ásványgyapot hőszigeteléssel 16 cm vastagságban 69 m ² ,	Tűzgátló sávok kialakítása ásványgyapot hőszigeteléssel 16 cm vastagságban 69 m ² ,
Lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása 16 cm vastagságban 232 m ²	Lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása 16 cm vastagságban 232 m ²
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival	Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 50,05 kWp (182 db 275 W napelem)	Napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 51,3 kWp (114 db 450Wp napelem)”

JOGI INDOKOLÁS

6. Egyenértékű termék kiváltása – nem jelentős módosítás

Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy

- a) a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna,
- b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg,
- c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

Felek a 4-5. pontokban foglaltak alapján a módosítás jogalapját a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti nem lényeges módosításban állapítják meg.

MÓDOSÍTÁS TARTALMA

7. A Kivitelezési szerződés műszaki tartalma az alábbiak szerint módosul:

- Kivitelező a költségvetésben illetve műszaki leírásban meghatározott irányadó termékeket az alábbiak szerint kívánja módosítani:
 - A szerződésben szereplő 182 db BISOL 275W polikristályos napelem helyett 114 db AEG 450W monokristályos napelemet (KK/04/EN/00012-22/2021 sz. dokumentum)
- Egyéb szükséges változtatás:
 - A napelem panelek számának csökkenése miatt a szerződésben szereplő 4 db DC Tűzvédelmi PV szak.-kapcsolómunka áramú kioldóval, 1000VDC/32A, MC4 csatl., 2string/2MPPT, IP65, EXPLEO helyett 3 db DC Tűzvédelmi PV szak.-kapcsolómunka áramú kioldóval, 1000VDC/32A, MC4 csatl., 2string/2MPPT, IP65, Santon

8. Az eszközölt módosítás részletes leírását a Kivitelezési szerződés jelen módosításának mellékletét képező változásbejelentési kérelem tartalmazza. A módosítás a megkötött Kivitelezési Szerződés VI. 6. pontjában foglaltakkal összhangban az egyenértékűség elve alapján, műszakilag egyenértékű és a Megrendelő által jóváhagyott műszaki kiváltás.

9. A költségvetésben keletkezett változásokat az „Esztergom_Montagh_Arazott” megnevezésű excel formátumú melléklet tartalmazza. Változás az alábbi munkanemben történt:

- Napelem fül 1. és 6. tétel.

10. A jelen szerződésmódosítást követően a vállalkozói díj változatlan marad, azaz nettó 190.863.741,- Ft.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

11. A Kivitelezési szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

12. A Kivitelezési szerződés jelen szerződésmódosítással együtt érvényes.

13. Jelen szerződésmódosítás a Felek aláírásának napján – eltérő időpontokban történő aláírás esetén a későbbi aláírás dátuma szerinti napon - lép hatályba.

Felek a jelen Kivitelezési Szerződés módosítást együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyták, és az aláírásra jogosult képviselők **6 (hat)** példányban aláírták. Az aláírt példányokból Megrendelő **4 (négy)** eredeti példányt, Vállalkozó **2 (kettő)** eredeti példányt kap.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Változásbejelentési kérelem és mellékletei (1 + 3 db): KK//04/EN/00012-22/2021

2. sz. melléklet: Esztergom_Montagh_Árazott

3. sz. melléklet: Műszaki ellenőr nyilatkozat

Budapest, 2021. 08. 18.



Kelt: 2021. 08. 17.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....

Domonkos Barbara

Gazdasági elnökhelyettes

Kelt: Budapest, 2021. 08. 17.

Jogilag ellenjegyzem:

.....

Budapest 2021. 08. 18.

Rekreatur Kft.

Kárpáti Ferenc

ügyvezető

REKREATUR KFT.
1076 Budapest
Garay u. 45. 2. em. 214.
Adószám: 14539004-2-42